

检 验 报 告

报告编号: X(2007)2449

样品名称: 沥青路面

工程名称: 甬台温[沥再生]摊铺工程

委托单位: 宝丽发展国际有限公司

检验类别: 委托



温州市交通工程试验检测有限公司

温州市交通工程试验检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: X(2007)2449

样品编号: X075817

共4页第1页

样品名称	沥青路面		检验类别	委托
委托单位	宝丽发展国际有限公司		送样人	马佳
受检单位	/			
工程名称	甬台温[沥再生]摊铺工程			
委托单编号	200070001685	任务书编号	200070002043	
规格或牌号	/			
厂家或产地	/			
现场桩号 或结构部位	温州方向(K249+400~K251+080)			
样品数量	12处			
样品描述	表面干燥、平整适合检测			
检测项目	抗滑值、构造深度、渗水系数			
取样(成型)日期	取样地点	收样日期	试验检测日期	
/	工地	/	2007.8.28	
检测依据和/或 综合判定原则	JTJ059-95			
检测结论	检测结果详见第2~4页。 (盖章)			
备 注	/			
批准人	沈可安	审核人	王松	主检人 陈芳臣
签发日期	2007.8.29	审核日期	2007.8.29	签字日期 2007.8.28

温州市交通工程试验检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: X(2007)2449

共 4 页第 2 页

共4页第2页

检测项目	现场桩号 或结构部位	检测结果 (mm)	备注
构造深度 TD (mm)	K249+400(右幅)	0.3	1.检测结果为平均值; 2.现场部位为老沥青路面。
	K249+700(右幅)	0.3	
	K249+850(右幅)	0.3	
	K250+100(右幅)	0.3	
	K250+400(右幅)	0.3	
	K250+500(右幅)	0.3	
	K249+400(右幅)	0.4	1.检测结果为平均值; 2.摊铺后沥青路面。
	K249+700(右幅)	0.4	
	K249+850(右幅)	0.3	
	K250+100(右幅)	0.4	
	K250+400(右幅)	0.4	
	K250+500(右幅)	0.4	
以下空白			

温州市交通工程试验检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: X(2007)2449

共 4 页第 3 页

检测项目	现场桩号 或结构部位	检验结果 (BPN)	平均值 (BPN)	备注
抗滑值 (BPN)	K249+400(右幅)	52	52	摊铺后沥青路面。
		53		
		50		
	K249+700(右幅)	54	51	
		48		
		52		
	K249+850(右幅)	48	51	
		52		
		52		
	K250+100(右幅)	48	51	
		52		
		54		
	K250+400(右幅)	52	53	
		54		
		54		
	K250+500(右幅)	52	52	
		54		
		50		
	K249+400(右幅)	40	41	现场部位为老沥青路面。
		41		
		42		
	K249+700(右幅)	42	42	
		42		
		42		
	K249+850(右幅)	40	41	
		42		
		42		
	K250+100(右幅)	40	41	
		40		
		43		
	K250+400(右幅)	43	42	
		41		
		41		
	K250+500(右幅)	42	43	
		42		
		44		
以下空白				

温州市交通工程试验检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: X(2007)2449

共4页第4页

共4页第 4

检测项目	现场桩号 或结构部位	检验结果 (Ml/min)	备注
路面渗水系数 (Ml/min)	K249+400(右幅)	3min 无渗水	现场部位为老沥青路面。
		3min 无渗水	
		3min 无渗水	
	K249+700(右幅)	3min 无渗水	
		3min 无渗水	
		3min 无渗水	
	K249+850(右幅)	3min 无渗水	
		3min 无渗水	
		3min 无渗水	
	K250+100(右幅)	3min 无渗水	
		3min 无渗水	
		3min 无渗水	
	K250+400(右幅)	3min 无渗水	
		3min 无渗水	
		3min 无渗水	
	K250+500(右幅)	3min 无渗水	
		3min 无渗水	
		3min 无渗水	
	K249+400(右幅)	3min 无渗水	摊铺后沥青路面。
		3min 无渗水	
		3min 无渗水	
	K249+700(右幅)	3min 无渗水	
		3min 无渗水	
		3min 无渗水	
	K249+850(右幅)	3min 无渗水	
		3min 无渗水	
		3min 无渗水	
	K250+100(右幅)	3min 无渗水	
		3min 无渗水	
		3min 无渗水	
	K250+400(右幅)	3min 无渗水	
		3min 无渗水	
		3min 无渗水	
	K250+500(右幅)	3min 无渗水	
		3min 无渗水	
		3min 无渗水	
以下空白			